

**Beszámoló a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
2019. évi munkájáról**

1./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 10/2019. (02. 20.) TT. sz. határozatával az alábbi döntéseket hozta a 2019. évi költségvetés elfogadása kapcsán:

- A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti többéves kihatással járó döntése nincs.
- A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés c) pontja szerint közvetett támogatása 0.- Ft.
- A Társulási Tanács a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2019. évi költségvetési főösszegeit az alábbiak szerint fogadta el:

A bevételi főösszeg:	7.987.617.781,- Ft
A kiadási főösszeg:	7.987.617.781,- Ft

2./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 14/2019. (02. 28.) TT. sz. határozatával a Társulás 2019-2023 időszakra vonatkozó költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadta el:

2019. évi Kiadások összege:		357.202.743,- Ft
<i>melyből</i>	<i>Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:</i>	<i>17.398.907,- Ft</i>
	<i>Dologi és folyó kiadások összege:</i>	<i>61.720.176,- Ft</i>
	<i>Felhalmozási kiadások:</i>	<i>278.083.660,- Ft</i>
	<i>Működési kiadások összege:</i>	<i>35.341.399,- Ft</i>
2019. évi Bevételek:		357.202.743,- Ft
<i>melyből önkormányzati működési hozzájárulás:</i>		<i>35.341.399,- Ft</i>
2020. évi Kiadások összege:		180.424.525,- Ft
<i>melyből</i>	<i>Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:</i>	<i>19.138.798,- Ft</i>
	<i>Dologi és folyó kiadások összege:</i>	<i>50.109.070,- Ft</i>
	<i>Felhalmozási kiadások:</i>	<i>111.176.657,- Ft</i>
	<i>Működési kiadások összege:</i>	<i>38.875.539,- Ft</i>
2020. évi Bevételek:		180.424.525,- Ft
<i>melyből önkormányzati működési hozzájárulás:</i>		<i>38.875.539,- Ft</i>
2021. évi Kiadások összege:		356.161.135,- Ft
<i>melyből</i>	<i>Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:</i>	<i>21.052.677,- Ft</i>
	<i>Dologi és folyó kiadások összege:</i>	<i>87.680.253,- Ft</i>
	<i>Felhalmozási kiadások:</i>	<i>247.428.204,- Ft</i>
	<i>Működési kiadások összege:</i>	<i>42.763.092,- Ft</i>
2021. évi Bevételek:		356.161.135,- Ft
<i>melyből önkormányzati működési hozzájárulás:</i>		<i>42.763.092,- Ft</i>

2022. évi Kiadások összege:	232.703.484,- Ft
<i>melyből Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:</i>	<i>23.157.945,- Ft</i>
<i>Dologi és folyó kiadások összege:</i>	<i>61.204.982,- Ft</i>
<i>Felhalmozási kiadások:</i>	<i>148.340.557,- Ft</i>
<i>Működési kiadások összege:</i>	<i>46.939.402,- Ft</i>
2022. évi Bevételek:	237.703.484,- Ft
<i>melyből önkormányzati működési hozzájárulás:</i>	<i>46.939.402,- Ft</i>
 2023. évi Kiadások összege:	 315.581.529,- Ft
<i>melyből Személyi jellegű juttatások és járulékok összege:</i>	<i>29.259.255,- Ft</i>
<i>Dologi és folyó kiadások összege:</i>	<i>77.366.911,- Ft</i>
<i>Felhalmozási kiadások:</i>	<i>208.955.363,- Ft</i>
<i>Működési kiadások összege:</i>	<i>55.428.857,- Ft</i>
2023. évi Bevételek:	315.581.529,- Ft
<i>melyből önkormányzati működési hozzájárulás:</i>	<i>55.428.857,- Ft</i>

3./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 33/2019. (04. 11.) TT. sz. határozatával a Társulás 2019. évi költségvetés 1. számú módosításának főösszegeit az alábbiak szerint fogadta el:

A bevételi főösszeg:	7.992.445.382,- Ft
A kiadási főösszeg:	7.992.445.382,- Ft

A költségvetés módosításának indokai:

A Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Deszki Polgármesteri Hivatal sikeresen pályázott a kiegyenlítő bérrendezési alapra, melynek eredményeként az alapilletmény 46.380,- forintra emelkedett. A támogatás azonban csak a Deszki Polgármesteri Hivatalban elismert létszám erejéig gondoskodik foglalkoztatottak bérrendezéséről. Figyelemmel arra, hogy a Társulás munkaszervezetében foglalkoztatott köztisztviselők juttatását a támogatás nem fedezi, a Társulás és a Deszki Polgármesteri Hivatal között létrejött megállapodás (a továbbiakban: munkaszervezeti megállapodás) alapján azt a Társulásnak kell megtérítenie.

4./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 39/2019. (05. 23.) TT. sz. határozatával a Társulás 2018. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadta el:

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási fő összege 8.802.928.373,- Ft, a bevételi fő összeg 6.153.700.157,- Ft-ra -, a kiadási fő össze 64.364.847,- Ft-ra teljesült. A 2018. évi maradványösszege 6.089.335.310,- Ft. A mérleg fő összege 8.390.833.602,- Ft.

5./ A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsa a 43/2019. (06. 13.) TT. sz. határozatával a Társulás 2019. évi költségvetés 2. számú módosításának főösszegeit az alábbiak szerint fogadta el:

A bevételi főösszeg:	9.899.293.498,- Ft
A kiadási főösszeg:	9.899.293.498,- Ft

A költségvetés módosításának indokai:

A fentiekre tekintettel a 2019. évi költségvetés főösszegei az alábbiak szerint változnak:

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
A bevételi főösszeg:	7.987.617.781,- Ft	9.899.293.498,- Ft
A kiadási főösszeg:	7.987.617.781,- Ft	9.899.293.498,- Ft

6./A Társulás 2019. évi közbeszerzési tervét a Társulási Tanács a 13/2019. (02. 28.) TT. számú határozatával az alábbiak szerint fogadta el:

[illegible]

3

Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi Közbeszerzési Terv (megvalósulása)					
Beszermzés rövid tartalma	Beszermzés mennyisége/ becsült értéke (nettó Ft)	Közbeszerzés megindítása	Szerződés-kötés ideje	Eljárás-típus	Megvalósulással kapcsolatos információk
I. Árubeszerzés					
Eszközbeszerzés I. (edények és konténerek)	742 058 510,-	2018.04.18.	2018.11.19.	Uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás	-
Eszközbeszerzés II. (hulladékgyűjtő gépjárművek beszerzése - 5 db)	351.760.000,-	2018.04.18.	2018.10.30.	Uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás.	-
Eszközbeszerzés II. (anyagmozgató-rakodógépek beszerzése - 6 db)	161.550.000,-	2018.09.25.	2019.02.22.	Uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás.	-
II. Építési beruházás					
Építési beruházás	5.805.848.900,-	2018.04.13.	2018.12.17.	Uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás.	-
III. Szolgáltatás megrendelés					
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás	72.907.500,-	-	-	-	Nem valósult meg.
Műszaki szakértői szolgáltatás	203.250.000,-	-	-	-	Nem valósult meg.
Kötelező tájékoztatás (PR) szolgáltatások	37.500.000,-	-	-	-	2019. évben kerül lefolytatásra.
Szemléletformálási szolgáltatások	96.885.976,-	2018.07.26.	2019.02.22.	Uniós értékhatárt meghaladó értékű nyílt közbeszerzési eljárás.	-

7./Beszámoló a KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0012 projektszámú Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Program Hulladéklerakók Rekultivációja tárgyú projektről

A rekultivációs pályázat megvalósíthatóságára vonatkozó támogatási döntést 2009. december 23-án kapta meg a Társulás. A Támogatási szerződés (TSZ) aláírására 2010. március 19-én került sor. A kivitelezési munkálatok befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak, a projekt az 5 éves a fenntartási időszakba lépett, amely során a projekt fenntartásáról éves gyakorisággal Projekt Fenntartási Jelentést (a továbbiakban: PFJ) kell benyújtani Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ) részére az EMIR rendszeren keresztül.

Projekt fenntartás tervezett kezdete: 2014.01.09.

Projekt fenntartás tervezett befejezése: 2019.01.09.

Az EMIR rendszer szerinti PFJ jelentés ütemeket, állapotokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Ütem	Jelentés típus	Tárgyidőszak	Benyújtás határideje	Benyújtás időpontja	KSZ jóváhagyása
1	PFJ	2014.01.09. - 2015.01.08.	2015.01.23.	2015.03.19.	2015.04.29.
2	PFJ	2015.01.09. - 2016.01.08.	2016.01.23.	2016.01.22.	2016.03.07.
3	PFJ	2016.01.09. - 2017.01.08.	2017.01.23.	2017.01.20.	2017.02.07.
4	PFJ	2017.01.09. - 2018.01.08.	2018.01.23.	2018.01.19.	2018.01.23.
5	ZPFJ	2018.01.09. - 2019.01.08.	2019.01.23.	2019.01.22.	2019.04.01.

A fenti ütemezés alapján az 5. sorszámú Záró PFJ benyújtása 2019. január 22-én megtörtént, a jelentéssel kapcsolatban a KSZ részéről hiánypótlási felhívás nem érkezett, a **KSZ a K-2019-KEOP-2.3.0/2F/09.-0175458/308 iktatószámú levelében 2019. 04. 01. napján elfogadta az 5. sorszámú Záró PFJ-t.**

8./A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú a „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt beszerzései 2015. december 31. napján befejeződtek, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak, a projekt az 5 éves a fenntartási időszakba lépett, amely során a projekt fenntartásáról éves gyakorisággal Projekt Fenntartási Jelentést kell benyújtani Közreműködő Szervezet részére az EMIR rendszeren keresztül. A projektfenntartás befejezése 2021.április 15. Az 1. sorszámú PFJ benyújtása 2017. április 28-án megtörtént, a jelentéssel kapcsolatban KSZ részéről hiánypótlási nem felhívás érkezett, KSZ a K-2018-KEOP-1.1.1/C/13.-0169524/308 iktatószámú levelében 2018. 05. 09. napján elfogadta az 1. sorszámú PFJ-t. A projekt 2. sorszámú PFJ beküldése 2018. április 26. napján megvalósult, a KSZ a K-2019-KEOP-1.1.1/C/13.-0179606/308 iktatószámú levelében 2019. 09. 19. napján elfogadta az 2. sorszámú PFJ-t. A projekt 3. sorszámú PFJ beküldése 2019. április 23. napján megvalósult, az Irányító Hatóság a K-2019-KEOP-1.1.1/C/13-0179546/308 iktatószámú, 2019. 09. 19. napján kelt levelében hiánypótlási felhívással élt a Társulás felé, amelyre a Társulás határidőben, 2019. 10. 07. napján megküldte válaszait az Irányító hatóság felé, egyben feltöltötte a hiánypótlást az EMIR rendszerre. A hiánypótlással kapcsolatban a KSZ részéről érdemi észrevétel, jóváhagyás nem érkezett.

A projekt vagyonelemeinek üzemeltetésbe adása 2 közszolgáltató számára a FHB-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére

közbeszerzési eljárás keretében megtörtént. A Társaságok az üzemeltetési szerződésükben foglalt kötelezettségüknek eleget téve a Társulási Tanács elé terjesztették az üzemeltetett vagyonelemeken végzett felújítási és beruházási költségeiket, melyeket igazságügyi szakértői véleménnyel támasztottak alá. A Társulási Tanács a 2018. évi elszámolásokat a 31/2019. (04. 11.), a 32/2019. (04. 11.) valamint a 47/2019. (08. 08.) TT számú határozataival jóváhagyta, és engedélyezte azok elszámolását az elkülönített keret terhére.

Az üzemeltetők benyújtották a vagyonkezelési szerződésben rögzített kötelezettségük szerint az üzemeltetett vagyonra vonatkozó felújítási terveiket, amelyet a Társulási Tanács elfogadott.

9./ A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú, "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" elnevezésű projekt (a továbbiakban: projekt) lebonyolítására a Társulás konzorciumi szerződést kötött, mint konzorciumvezetővel az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel.

A projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 4. számú módosítás (2019. 10. 31.)

Támogatás összege: 6.749.994.150,- Ft

Összköltség: 7.500.000.000,- Ft

A projekt megvalósításának kezdete: 2016. 11. 09.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020. 12. 17.

A projekt keretein belül a következő tárgyú közbeszerzési eljárások kerültek lebonyolításra 2018. és 2019. évben:

- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat tervezésre és kivitelezésre vonatkozó feladatok ellátása;
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges gyűjtő- és szállító járművek beszerzése;
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges egyéb gépek beszerzése;
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges hulladékgyűjtő edények beszerzése;
- KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat megvalósulásához szükséges szemléletformálási feladatok ellátása.

A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 jelű pályázat **tervezésre és kivitelezésre vonatkozó feladatok ellátása** tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a MENTO-A-HÍD Szeged 2018 Konzorcium.

Vállalkozó: MENTO-A-HÍD Szeged 2018 Konzorcium

Közös ajánlattevők: MENTO Környezetkultúra Kft.

3527, Miskolc, Besenyői út 26.

A-HÍD Építő Zrt. (konzorciumi tag)

1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.

Vállalkozási szerződés aláírása: 2018. december 17.

1. sz. szerződésmódosítás aláírása: 2019. február 22.

Szerződéses összeg (nettó): 5.805.848.900,- Ft

Teljesítési határidő: 24 hónap (2020. december)

A kifizetések a teljesítések függvényében folyamatosak.

A vállalkozási szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerülnek leszállításra:

tétel (típus) sorszáma	tétel (típus) megnevezése	mennyiség (db)
1.	Integrált mechanikai-optikai hulladékkezelő mű (60 e t/év)	1
2.	Bálatároló szín (840 m2)	1
3.	Eszköztároló szín (72 m2)	1
4.	Iroda és szociális épület (24,5*13m)	1
5.	Hídmérleg (18 m, 60 t)	3
6.	Mérlegház (2,5*5m)	2
7.	Portakonténer (2,5*3m)	1
8.	Szsaniterkonténer (2,5*3m)	1
9.	Abronsmosó	1
10.	Tűzivíztározó (360 m3)	1
11.	Térburkolatok kiépítése (21.000 m2)	1
12.	Biológiai stabilizáló (6 500 m2)	1
13.	Parkoló (32 hely)	1
14.	Kerékpártároló (4 hely)	1
15.	Csurgalékvíz tározó medence (1184 m2)	1
16.	Kiegészítő létesítmények (kerítés, kapu, informatika, térvilágítás, tűzivíz hálózat stb.)	1
17.	Meglévő válogató csarnok bővítése	1
18.	Fordított ozmózis berendezés (100m3/nap)	1
19.	Hulladéklerakó telep bővítése (1,9 ha)	1
20.	Szóregi hulladékgyűjtő udvar	1
21.	Hulladékgyűjtő szigetek (1 db Balástya, 3 db Röske közigazgatási területén)	4

Az NFP Kft. által 2018. 10. 03. napján megküldésre került a **gyűjtő- és szállító járművek beszerzése** tárgyú közbeszerzési eljárás összegzésében megállapításra került, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes, és az eljárás nyertese a M-U-T Hungária Kft.

Adás-vételi szerződés aláírása: 2018. október 30.
Szerződés hatálybalépése: 2019. november 26.
Eladó: M-U-T Hungária Kft. (2851 Környe, Iparcentrum 3.)
Szerződéses összeg (nettó): 351.760.000,- Ft
Teljesítési határidő: 9 hónap (2019. augusztus 26.)

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került.

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra:

tétel (típus) sorszáma	tétel (típus) megnevezése	menyiség (db)
1.	Tömörítő lapos felépítményes, 3 tengelyes (6x2 gyűjtőjármű)	4
2.	Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű) űritőszerkezettel ellátott konténerrel	1
3.	Egykaros konténeremelő felépítményes, 3 tengelyes (6x2 szállító jármű)	2

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat eszközbeszerzése kapcsán az **egyéb gép beszerzésre vonatkozó feladatok** ellátását biztosító közbeszerzése 2019. februárjában fejeződött be.

Adás-vételi szerződés aláírása: 2019. február 27.
Szerződés hatálybalépése: 2019. március 21.
Eladó: DM-KER Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.)
Szerződéses összeg (nettó): 161.550.000,- Ft
Teljesítési határidő: 9 hónap (2019. december 21.)

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra:

Tétel (típus) sorszáma	Tétel (típus) megnevezése	Mennyiség (db)
1.	Magasemelésű törzscsuklós homlokrakodó	1
2.	Targonca bálafogóval	2
3.	Emelhető fülkés ipari gémes rakodógép	1

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került.

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat **eszközbeszerzése kapcsán** edényzet beszerzésre vonatkozó feladatok ellátását célzó közbeszerzésen **érvényes és** összességében a legkedvezőbb ajánlatot a Polyduct Zrt. tette.

Adás-vételi szerződés aláírása: 2018. november 19.
Szerződés hatálybalépése: 2018. november 19.
Eladó: Polyduct Zrt. (4181 Nádudvar, Kabai u. 62.)
Szerződéses összeg (nettó): 742.058.510,- Ft
Teljesítési határidő: 9 hónap (2019. augusztus 19.)

A szerződés keretein belül az alábbi eszközök kerültek leszállításra:

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Menny.egység
KONTÉNEREK			

Tétel	Megnevezés	Mennyiség	Menny.egység
1.	Egyéb konténer 1, Újrahasználati konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer)	32	db
2.	Egyéb konténer 2, 10 m3-es nyitott, görgős konténer	2	db
3.	Egyéb konténer 3: 12 m3-es nyitott, görgős konténer	1	db
4.	Egyéb konténer 4, 36 m3-es nyitott, görgős konténer	12	db
5.	Egyéb konténer 4: 36 m3-es nyitott, görgős konténer	2	db
6.	Egyéb konténer 5: Nyitott, szimmetrikus 4 m3-es konténer	1	db
7.	Egyéb konténer 6, 4 m3-es szimmetrikus zárt gj. által üríthető (önürítő)	4	db
8.	Egyéb konténer 7, veszélyes hulladékgyűjtő konténer (20' lábas, oldalról nyitható, zárt konténer)	1	db
ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSHEZ KUKÁK			
9.	120 literes kerek hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1	52 045	db
10.	240 literes kerek hulladékgyűjtő edény MSZ EN 840-1	1 544	db
11.	1100 literes kerek, műanyag, billenő fedelű szelektív hulladékgyűjtő konténer MSZ EN 840-3	1 378	db
EGYÉB EDÉNYZET			
12.	300 literes műanyag házi komposztáló edény	3 120	db
13.	Egyéb edényzet 1, 600 l-es zárható műanyag edény	2	db
14.	Egyéb edényzet 4, 200 l-es patentzáras műanyag hordó	3	db
15.	Egyéb edényzet 5, 200 l-es betöltő nyílással rendelkező fém hordó	2	db
16.	Egyéb edényzet 6, 30 l-es műanyag csavaros tetejű hordó	27	db

A szerződés határidőben teljesítésre, a szerződéses összeg kifizetésre került.

A Társulási Tanács a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 jelű pályázat kapcsán **a szemléletformálási feladatok ellátására vonatkozó** közbeszerzési eljárás 2019. februárjában fejeződött be.

Megbízási szerződés aláírása: 2019. február 27.
Szerződés hatálybalépése: 2019. február 27.
Megbízott: Keiok Kft. (1126 Budapest, Tóth Lőrinc utca 31.)
Szerződéses összeg (nettó): 96.885.976,- Ft

Teljesítési határidő: a mindenkor irányadó TSZ-ben meghatározott projekt fizikai befejezése (jelenleg 2020. 12. 17.)

Az első kooperáció 2019. május 22. napján Szegeden került megtartásra, ahol a hulladéklerakó jelenlegi állapotáról készült videó, valamint kijelölésre kerültek a szemléletformálási tevékenységbe bevonásra kerülő iskolák és települések. A látványtervek elfogadásra kerültek az IH által.

A Megbízott benyújtotta az előlegbekérőjét mindösszesen 29.065.792,- Ft + ÁFA értékben, amelynek kifizetése a Társulás részéről két részletben, 2019. március 18. napján és 2019. április 15. napján megtörtént.

Tekintettel arra, hogy a megbízási díj kifizetése szállítói finanszírozással történik, ezért a Társulásnak a számla összegéből csak az ÁFA tartalmat kell megfizetnie.

PR és tájékoztatás

A PR és tájékoztatásra irányuló beszerzési eljárás dokumentációjának előkészítése jelenleg a dokumentáció tartalmára vonatkozóan a Közbeszerzési Tanácsadóval történő egyeztetés alatt van. Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. NKOH döntéséről szóló értés a központi felületükön keresztül megérkezett. Döntésük, hogy a kommunikációs beszerzés megvalósításához annak Hivatal általi lefolytatásával hozzájárul. Az NKOH illetékes munkatársa 2019. december 6. napján felvette a kapcsolatot az NFP-vel a műszaki tartalom véglegesítése céljából. A műszaki tartalom véglegesítése 2019. december 16. napján megtörtént.

A pályázathoz kapcsolódóan 2019. évben az alábbi Támogatási szerződésmódosítás történt:

- a 4. sz. szerződésmódosítás 2019. október 30. napján került aláírásra.

Szabálytalansági eljárás megindítása és lezárása

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Eljárásrendi és Szabályossági Főosztálya (a továbbiakban: ITM) 2019. március 19-én, az ESZFO/27987/2/2019-ITM iktatási számú levelében tájékoztatta a Társulást arról, hogy a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekttel (a továbbiakban: „szegedi projekt”) szemben szabálytalansági eljárás került megindításra.

Levelében az ITM felkérte a Társulást, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 160. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül tegye meg a szabálytalansági gyanúval kapcsolatos észrevételeit.

A szabálytalansági eljárással kapcsolatban a Társulás 2019. 03. 29. napján, az NFP Kft. 2019. 04. 03. napján küldte meg észrevételeit az ITM részére.

A szabálytalansági eljárás „szabálytalanság nem történt megállapítással” 2019. július 15. napján lezárásra került. Az ITM ESZFO/27987-38/2019-ITM iktatószámú tájékoztatását a Társulás 2019. július 19. napján kapta kézhez.

Az ITM megállapította, hogy a Társulás a szabálytalansági eljárás alá vont projekt bonyolítása tekintetében jóhiszeműen járt el, a Társulás eljárása nem volt jogszabálysértő, és jelenleg - tekintettel arra, hogy a „mórahalmi projekt” műszaki tartalma még nem ismert - a kettős finanszírozás sem állapítható meg a „szegedi projekt” és a „mórahalmi projekt” vonatkozásában.

A szabálytalansági eljárás lezárását követően az ITM a 2019. július 16. napján kelt levelében tájékoztatta az NFP Nonprofit Kft.-t, hogy a Társulás KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projektjére vonatkozó pénzügyi felfüggesztés visszavonásra került, és a kifizetési igénylések/bizonylatok tekintetében a támogatás kifizethetőségére vonatkozó ellenőrzés tovább folytatódik.

Helyszíni ellenőrzés lefolytatása

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019. július 17-én kelt levelében tájékoztatta a Társulást, hogy KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosító számú projekt szabályszerű megvalósítása érdekében közbenső helyszíni ellenőrzést kíván lefolytatni 2019. július 24. napján 11:00 órai kezdettel.

A helyszíni ellenőrzés sikeresen lezárult, az ellenőrzés a PR tender elhúzódnásából eredő kommunikációs - nem a Társulás hatáskörébe tartozó - hiányosságokon kívül negatív észrevételt a jegyzőkönyv nem tartalmazott.

A PR feladatokat érintő nem megfelelés tekintetében az NFP Nonprofit Kft. jegyzőkönyvezett formában tájékoztatta az Irányító Hatóságot, hogy a jogszabályi változások miatt a Kedvezményezett hibáján kívül nem kerülhetett sor a PR tender lebonyolítására.

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal a közbeszerzés lebonyolításával kapcsolatosan eddig tájékoztatást nem adott, ezért az NFP Nonprofit Kft. a jegyzőkönyvben kérelemmel fordult az Irányító Hatóság felé, hogy a projektet érintő intézkedési tervben szereplő határidőt vizsgálja felül, és gondoskodjon ésszerű keretek között a határidő meghosszabbításáról.

A Társulási Tanács a 65/2019. (12. 19.) TT. sz. határozatában döntött a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 projektszámú pályázat ÁFA finanszírozási hiteléhez szükséges 2020. évi hitel- és fedezeti szerződések aláírásáról.

2019. évben a Társulás törvényi kötelezettségeit teljesítette, pályázatainak fenntartási kötelezettségének eleget tett. Konzorciumi partnerként támogatta a folyamatban lévő pályázat beszerzési eljárásait, közreműködött a műszaki dokumentációk összeállításában.

A Társulás fizetési kötelezettségeinek eleget tett, és tagjait folyamatosan tájékoztatta a működés kapcsán szükséges feladatokról, kötelezettségvállalásokról, melyekhez minden esetben tanácsi határozat is kapcsolódott.